บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด · ROBOT SYSTEM CO., LTD.
899/23 Moo 21 Soi Teedinthai, Klong A Zeer Rd., Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel. 0-2173-4367-69 · info@robotsystem.co.th · www.robotsystem.co.th

ใบตรวจเช็คเครื่องจักร
Machine Inspection Check Sheet
เลขที่ MC26-001

ลูกค้า / Customer	เลขที่งาน / Job No.	เครื่องจักร / Machine
SSL Manufacturing (Thailand) Ltd.	**JR-25-12-138**	**Robocop (Refurbish Robocop Line)**
วันที่ตรวจ / Date **___ / ___ / _____**	ครั้งที่ / Visit **1 / 4**	รอบตรวจ / Cycle **☐ Daily ☐ 1000 Cycle ☐ 3000 Cycle**

No.	รายการตรวจ Check Item	วิธีตรวจ Method	ขั้นตอนการตรวจ Procedure	Power ขณะตรวจ	OK	NG	หมายเหตุ Remark
1	**ตรวจสอบจุดมาร์คตำแหน่ง**	สายตา	- ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น - ตรวจสอบจุดมาร์คไม่ได้ตามตำแหน่งที่เคยตั้งไว้ - ตรวจสอบจุดมาร์คตำแหน่งตามตำแหน่งโฮมของหุ่นยนต์	ON or OFF			
2	**ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟของหุ่นยนต์**	สายตา	- ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟคอนเน็คเตอร์ - ตรวจสอบสภาพสายไฟ	OFF			
3	**สายสัญญาณ Lead ภายนอก**	สายตา	- ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น - ตรวจสอบสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบตำแหน่งเช็คสัญญาณให้ตรงตำแหน่ง	ON			
4	**ตรวจสอบท่อ Flex ของสายไฟหุ่นยนต์**	สายตา	- ทำความสะอาดเบื้องต้น - ดูตำแหน่งของท่อว่ามีการขยับเขยื้อนหรือไม่ ถ้าหากมีต้องทำการแก้ไขโดยรัดสายไฟให้แน่น	OFF			
5	**ตรวจสอบ Servo motor บน Gripper**	สายตา	- ตรวจสอบสภาพสายไฟ - ตรวจสอบสัญญาณ ON-OFF ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบข้อต่อ Connector ของสาย	OFF			
6	**ตรวจสอบน็อตบน Servo motor**	สายตา	- ตรวจสอบว่าน็อตมีการคลายจากจุดมาร์คตำแหน่ง - ตรวจสอบสภาพให้น็อตอยู่ในตำแหน่งเสมอ ถ้าหากคลายให้ใช้เครื่องมือขันให้แน่น	OFF			
7	**ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานของ Machine**	Manual	- ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน - ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดว่ามีการรั่วซึมหรือรั่วไหลของจาระบี ให้เช็ดฝุ่นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหว	ON			
8	**ตรวจสอบเซ็นเซอร์ตำแหน่งที่ต้องหยิบ-วาง Pallet**	สายตา	- ตรวจสอบสภาพสายไฟ - ตรวจสอบสัญญาณ ON-OFF ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบข้อต่อ Connector ของสาย - ตรวจสอบตัวรับ-ส่งสัญญาณให้อยู่ด้านตรงข้ามกัน เพื่อให้สถานะแสดงตรงกับการใช้งานจริง	ON			
9	**ตรวจสอบกระบอกลม Machine Cosmos**	Manual	- ตรวจสอบลมรั่วของกระบอกลม ข้อต่อของกระบอกลมเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบแรงดันลมก่อนการใช้งาน	ON			
10	**ตรวจสอบน็อตบน Machine, รางไฟ**	สายตา	- ตรวจสอบว่าน็อตมีการคลายจากจุดมาร์คตำแหน่ง - ตรวจสอบสภาพให้น็อตอยู่ในตำแหน่งเสมอ ถ้าหากคลายให้ใช้เครื่องมือขันให้แน่น	OFF			
11	**ตรวจสอบสายลม**	สายตา	- ตรวจสอบสภาพสายลมว่ามีการชำรุดหรือเสียหาย ถ้ามีให้เปลี่ยนสายลมเพื่อให้การใช้งานสามารถทำงานได้ปกติ	OFF			
12	**ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานของ Machine**	Manual	- ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน - ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดว่ามีการรั่วซึมหรือรั่วไหลของจาระบี ให้เช็ดฝุ่นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหว	ON			
13	**ตรวจสอบ Light Curtain**	Manual	- ตรวจสอบสายไฟและการเชื่อมต่อว่าไม่หลุดหรือชำรุด - ตรวจสอบ Housing ของ Light Curtain ว่าไม่แตกหรือบิดงอ - ตรวจสอบเลนส์ส่ง/รับแสงให้สะอาด ไม่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรก	OFF			
14	**ตรวจสอบที่กั้นน้ำ (Wet Barrier)**	สายตา	- ตรวจสอบสภาพให้น็อตอยู่ในตำแหน่งเสมอ ถ้าหากคลายให้ใช้เครื่องมือขันให้แน่น - ตรวจสอบการยึดเกาะของซิลิโคนว่ามีการหลุดลอกหรือไม่	OFF			
15	**ตรวจสอบท่อน้ำ Drain**	สายตา	- ตรวจสอบว่าน็อตมีการคลายจากจุดมาร์คตำแหน่ง - ตรวจสอบสภาพให้น็อตอยู่ในตำแหน่งเสมอ ถ้าหากคลายให้ใช้เครื่องมือขันให้แน่น	OFF			

ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง OK / NG · กรณี NG ให้ระบุรายละเอียดและการแก้ไขในช่องหมายเหตุ · อ้างอิง Manual_SSL-ENG-Ver3 หัวข้อ 8. Maintenance

สรุปผลการตรวจ / ข้อเสนอแนะ (Summary / Recommendation)

(.....)
ผู้ตรวจสอบ / Inspector — Robot System
วันที่ __ / __ / _____

(.....)
ลูกค้า / Customer — SSL Manufacturing (Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง ..... วันที่ __ / __ / _____